

103-104年道路用地徵收期程表

編號	工程名稱	工程進度使用狀況	預定完工期程
1	田寮高138道路拓寬工程	62.69%	104年7月
2	林園汕尾北汕二路拓寬工程	15米部份已完工，20米部分因當地里長等陳情都市計畫變更，研議中。	105年6月
3	國道十號燕巢交流道延伸高46線銜接186甲道路工程	規劃設計中，尚未開工	106年12月
4	大寮鳳屏二路362巷打通工程	已完工	
5	楠梓區大學20街168巷打通工程	已完工	
6	鼓山新疆路9巷向南延伸至西藏街開闢工程	已完工	
7	茄荳區茄荳路二段拓寬工程	已完工	
8	楠梓9-179號道路開闢工程	已完工	
9	大社區公兒4南側8米計畫道路開闢工程	已完工	
10	鳳山區文仁街打通工程	已完工	
11	岡山區縣道186線本工環東路至河華路拓寬工程	地上物拆除中	107年3月
12	彌陀區中正南路1巷18弄打通工程	已完工	
13	彌陀區中正路9巷開闢工程	地上物拆除中	106年12月
14	路竹區高11線拓寬工程	地上物拆除中	106年9月
15	那瑪夏區瑪星哈蘭人行景觀橋新建工程	已完工	